



Comune di STIO

Provincia di Salerno

PROGETTO ESECUTIVO

*Intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SR 488
Tratto Stio - Vallo della Lucania*

Data: Dicembre 2018

Prot. n°:

104
17 GEN 2019

Committente:

Comune di Stio

Progettista

Ing. Pasquale Trotta



Elaborato:

Cronoprogramma dei lavori

Tav. n°:

23

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Comune di Stio - Moio della Civitella Provincia di SA

OGGETTO: Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della S.R. 488 Tratto Stio - Vallo della Lucania

COMMITTENTE: Comune di Stio.

CANTIERE: S.R. 488, Stio - Moio della Civitella (SA)

Vallo della Lucania, 31/12/2018

IL TECNICO



(Ingegnere Trota Pasquale)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pasquale Trota".

Ingegnere Trota Pasquale

Via A. De Hippolytis
84078 Vallo della Lucania (SA)

E-Mail: pasqualetrota@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	08/04/2019	10/04/2019
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	10/04/2019	11/04/2019
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	2	2	11/04/2019	12/04/2019
Demolizione di strutture in cls i	1	E	3	3	15/04/2019	17/04/2019
Scavo a sezione obbligata	1	E	3	6	18/04/2019	23/04/2019
Realizzazione di marciapiedi	1	E	12	20	24/04/2019	13/05/2019
Posa di pavimenti per esterni in pietra	1	E	7	9	14/05/2019	22/05/2019
Scavo a sezione obbligata	2	E	5	5	15/04/2019	19/04/2019
Realizzazione di marciapiedi	2	E	15	23	23/04/2019	15/05/2019
Posa di ringhiere e parapetti	2	E	5	7	16/05/2019	22/05/2019
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	3	E	7	9	23/05/2019	31/05/2019
Rimozione di guard-rails	3	E	5	5	03/06/2019	07/06/2019
Asportazione di strato di usura e collegamento	3	E	5	5	10/06/2019	14/06/2019
Scavo di sbancamento	3	E	6	8	17/06/2019	24/06/2019
Scavo a sezione obbligata	3	E	4	4	25/06/2019	28/06/2019
Costruzione di palificata in legno a parete doppia	3	E	7	9	01/07/2019	09/07/2019
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	3	E	13	17	10/07/2019	26/07/2019
Messa a dimora di talee e piantine	3	E	5	5	29/07/2019	02/08/2019
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	3	E	4	4	05/08/2019	08/08/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	3	E	4	6	09/08/2019	14/08/2019
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	3	E	1	1	16/08/2019	16/08/2019
Cordoli, zanelle e opere d'arte	3	E	10	12	19/08/2019	30/08/2019
Asportazione di strato di usura e collegamento	3	E	5	5	02/09/2019	06/09/2019
	3	E	4	4	16/09/2019	19/09/2019
	3	E	3	3	23/09/2019	25/09/2019
Formazione di fondazione stradale	3	E	2	2	09/09/2019	10/09/2019
Formazione di manto di usura e collegamento	3	E	3	3	11/09/2019	13/09/2019
	3	E	1	1	20/09/2019	20/09/2019
	3	E	2	2	26/09/2019	27/09/2019
Montaggio di guard-rails	3	E	4	4	30/09/2019	03/10/2019
Realizzazione di segnaletica orizzontale	3	E	3	5	04/10/2019	08/10/2019
Posa di segnaletica verticale	3	E	3	3	09/10/2019	11/10/2019
Smobilizzo del cantiere	3	E	1	1	14/10/2019	14/10/2019
Totale giorni naturali consecutivi						190
LEGENDA:						
Z = ZONA						
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:						
1) = Centro Abitato Stio						
2) = Centro abitato Moio						

3) = Tratto stradale

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

