



COMUNE DI STIO

Provincia di Salerno

MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI GORGA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PROGETTO ESECUTIVO

Data: Ottobre 2023		Elabor.	Verif.	Approv.
Riferimenti:		Distinta materiale n°		
Progettisti RTP: Ing. Maria Rosaria Reielli (Capogruppo) Ing. Pasquale Trotta Arch. Leopoldo Lillo Geom. Gennaro Infante Geol. Luigi Lillo	S.I.G.E.A Soc. Cooperativa Località Trone s.n.c. 84075 Stio (SA) P.iva 05427080659	ATTIVITA' DI SUPPORTO SCIENTIFICO CUGRI-CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVENZIONE E PREVISIONE GRANDI RISCHI UNIVERSITA' DI SALERNO Direttore Prof. Domenico Guida		
Committente: Amministrazione Comunale di Stio		Scala:	Foglio di	
Tavola: Cronoprogramma delle Opere			Disegno n : 20	
Documenti di proprietà Comune di Stio		Diritti tutelati a termine di legge		

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	02/01/2024	02/01/2024
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	03/01/2024	03/01/2024
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	04/01/2024	04/01/2024
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici	1	E	21	29	05/01/2024	02/02/2024
Scavo a sezione obbligatoria	1	E	25	33	05/02/2024	08/03/2024
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	1	E	38	54	11/03/2024	03/05/2024
Messa a dimora di talee e piantine	1	E	10	12	06/05/2024	17/05/2024
Costruzione di palificata in legno	1	E	35	47	20/05/2024	05/07/2024
Intreccio di verghe	1	E	23	31	08/07/2024	07/08/2024
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	11	16	08/08/2024	23/08/2024
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici	2	E	21	29	05/01/2024	02/02/2024
Scavo a sezione obbligatoria	2	E	25	33	05/02/2024	08/03/2024
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	2	E	38	54	11/03/2024	03/05/2024
Messa a dimora di talee e piantine	2	E	10	12	06/05/2024	17/05/2024
Costruzione di palificata in legno	2	E	35	47	20/05/2024	05/07/2024
Intreccio di verghe	2	E	23	31	08/07/2024	07/08/2024
Rinterro di scavo eseguito a macchina	2	E	11	16	08/08/2024	23/08/2024
Realizzazione di scogliera (mezzi terrestri)	1	E	20	26	26/08/2024	20/09/2024
Scavo a sezione obbligatoria	1	E	15	19	23/09/2024	11/10/2024
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	1	E	7	9	14/10/2024	22/10/2024
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	7	9	23/10/2024	31/10/2024
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1	E	5	5	04/11/2024	08/11/2024
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	5	5	11/11/2024	15/11/2024
Strutture in fondazione in c.a.						
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	9	11	18/11/2024	28/11/2024
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili	1	E	8	12	29/11/2024	10/12/2024
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	8	10	11/12/2024	20/12/2024
Strutture in elevazione in c.a.						
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	E	6	11	23/12/2024	02/01/2025
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili	1	E	5	8	03/01/2025	10/01/2025
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	5	5	13/01/2025	17/01/2025
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno	1	E	10	12	20/01/2025	31/01/2025
Messa in opera di sistema di drenaggio con pannelli prefabbricati	1	E	33	45	03/02/2025	19/03/2025
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	35	51	20/03/2025	09/05/2025
Posa di rivestimenti per esterni in pietra	1	E	21	30	12/05/2025	10/06/2025
Formazione di fondazione stradale	1	E	8	10	11/06/2025	20/06/2025
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	10	12	23/06/2025	04/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	17	23	07/07/2025	29/07/2025
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	30/07/2025	31/07/2025

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = Zona 1

2) = Zona 2

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa...

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

Nome attività	Durata	2023 - Dic 2023				Gen 2024 - Mar 2024				Apr 2024 - Giu 2024			Lug 2024 - Set 2024			Ott 2024 - Dic 2024			Gen 2025 - Mar 2025			Apr 2025 - Giu 2025			Lug 2025 - Set 2025			
		Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																										
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	Z1																										
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti	1 g	Z1																										
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici	21 g	Z1																										
Scavo a sezione obbligatoria	25 g		Z1																									
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	38 g			Z1																								
Messa a dimora di talee e piantine	10 g					Z1																						
Costruzione di palificata in legno	35 g						Z1																					
Intreccio di verghe	23 g							Z1																				
Rinterro di scavo eseguito a macchina	11 g								Z1																			
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici	21 g	Z2																										
Scavo a sezione obbligatoria	25 g		Z2																									
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	38 g			Z2																								
Messa a dimora di talee e piantine	10 g					Z2																						
Costruzione di palificata in legno	35 g						Z2																					
Intreccio di verghe	23 g							Z2																				
Rinterro di scavo eseguito a macchina	11 g								Z2																			
Realizzazione di scogliera (mezzi terrestri)	20 g									Z1																		
Scavo a sezione obbligatoria	15 g										Z1																	
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	7 g											Z1																
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	7 g												Z1															
Rinfilco con sabbia eseguito a macchina	5 g													Z1														
Rinterro di scavo eseguito a macchina	5 g														Z1													
Strutture in fondazione in c.a.	25 g																											
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	9 g																											
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con	8 g																											
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	8 g																											
Strutture in elevazione in c.a.	16 g																											
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	6 g																											
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con	5 g																											
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	5 g																											
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno	10 g																											
Messa in opera di sistema di drenaggio con pannelli prefabbricati	33 g																											
Cordoli, zanelle e opere d'arte	35 g																											
Posa di rivestimenti per esterni in pietra	21 g																											
Formazione di fondazione stradale	8 g																											
Asportazione di strato di usura e collegamento	10 g																											
Formazione di manto di usura e collegamento	17 g																											
Smobilizzo del cantiere	2 g																											
TOTALI GIORNI CONSECUTIVI:	577 gg																											