



COMUNE di STIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO ESECUTIVO

Interventi di sistemazione idraulico forestale
sul reticolo idrografico del versante "Fontana
della Pastena - Vacanti"



Provincia di Salerno

Data: Luglio 2023


Prot. n°: Prot.: 1986 del 24/07/2023

Committente:

Amministrazione Comunale di Stio


Progettista:

ing. Pasquale Trotta



Il Responsabile del procedimento:

geom. Stefano Trotta



Regione Campania

Tavola:

Cronoprogramma dei Lavori

Disegno n°:

12

Scala:

Documenti di proprietà dell'Amministrazione
Comunale di Stio

Diritti tutelati a termine di legge

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere	1	E	2	2	18/09/2023	19/09/2023
Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari	1	E	1	1	20/09/2023	20/09/2023
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	2	2	21/09/2023	22/09/2023
RISAGOMATURA ALVEO E RINFORZO SPONDE						
Scavo a sezione obbligata	1	E	10	14	26/09/2023	09/10/2023
Aggottamento acque negli scavi	1	E	12	16	10/10/2023	25/10/2023
Modifica del profilo del terreno	1	E	12	19	26/10/2023	13/11/2023
Rinterro di scavo	1	E	17	23	14/11/2023	06/12/2023
Risezionamento del profilo del terreno	1	E	8	10	12/12/2023	21/12/2023
INGEGNERIA NATRALISTICA						
Posa di gabbionature metalliche	1	E	78	113	22/12/2023	12/04/2024
Palificata viva	1	E	25	37	15/04/2024	21/05/2024
Intreccio di verghe	1	E	17	23	22/05/2024	13/06/2024
Messa a dimora di talee e piantine	1	E	6	8	14/06/2024	21/06/2024
Costruzione di palizzata in legno	1	E	13	17	24/06/2024	10/07/2024
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	11/07/2024	11/07/2024
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	12/07/2024	12/07/2024

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = Zona 1

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa...

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nome attività	Durata	Settembre 2023	11/09	18/09	25/09	02/10	09/10	16/10	23/10	30/10	06/11	13/11	20/11	27/11	04/12	11/12	18/12	25/12	01/01	08/01	15/01	22/01	29/01	05/02	12/02	19/02	26/02	04/03	11/03	18/03	25/03	01/04	08/04	15/04	22/04	29/04	06/05	13/05	20/05	27/05	03/06	10/06	17/06	24/06	01/07	08/07	15/07	22/07	29/07	05/08	12/08
		Settembre 2023	Ottobre 2023	Novembre 2023	Dicembre 2023	Gennaio 2024	Febbraio 2024	Marzo 2024	Aprile 2024	Maggio 2024	Giugno 2024	Luglio 2024	Agosto 2024																																						
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	5 g	▼▼																																																	
Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere	2 g	Z1																																																	
Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari	1 g	Z1																																																	
Realizzazione della viabilità del cantiere	2 g	Z1																																																	
RISAGOMATURA ALVEO E RINFORZO SPONDE	61 g	▶▶																																																	
Scavo a sezione obbligata	10 g	Z1																																																	
Aggottamento acque negli scavi	12 g	Z1																																																	
Modifica del profilo del terreno	12 g	Z1																																																	
Rinterro di scavo	17 g	Z1																																																	
Risezionamento del profilo del terreno	8 g	Z1																																																	
INGEGNERIA NATRALISTICA	103 g	▶▶																																																	
Posa di gabbionature metalliche	78 g	Z1																																																	
Palificata viva	25 g	Z1																																																	
Intreccio di verghe	17 g	Z1																																																	
Messa a dimora di talee e piantine	6 g	Z1																																																	
Costruzione di palizzata in legno	13 g	Z1																																																	
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g	Z1																																																	
Smobilizzo del cantiere	1 g	Z1																																																	
TOTALI GIORNI CONSECUTIVI	300g																																																		
LEGENDA Zona:																																																			
Z1 = Zona 1																																																			