



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n. 75 del 20/3/2010

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.: **31** DEL **25/03/2010**

OGGETTO:

LAVORI DI "ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" -
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI
PAGAMENTO ED ONERI CONNESSI.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'opera in oggetto per la quale è provvedimento:

- è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2006/2008 - elenco annuale 2006, di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n.: 49 del 30/11/2005 (piano 2005) e ribadita nel programma triennale 2008/2010 elenco annuale 2008, di cui all'atto giuntale n.: 91 del 11/10/2007 e consiliare n.: 4 del 09/05/2008;
- è stata progettata dall'Ing. Carlo DEL VERME da Torchiara, a tanto incaricato con propria determina n.: 41 del 26/03/2007;
- è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 118 del 27/12/2007, nell'importo complessivo di € 100.000,00 (centomila/00) di cui € 80.000,00 per lavori a base di gara;
- è stata accreditata:
 - al sistema CUP con il n.: H33H06000000002;
 - al sistema SIMOG, CIG n.: 0212906F92;

- è finanziata, per effetto degli atti consiliari innanzi menzionati, con mutuo della CDP S.p.A. n.: 4488414 di € 100.000,00, giusto contratto di prestito del 08/09/2008, con ammortamento a carico del bilancio comunale, con successivo rimborso regionale, a valere sui fondi di cui alla LR 31/10/1978 n.: 51, vedasi provvedimento Regione Settore LL.PP. n.: 887332 del 27/10/2005, in capo al finanziamento - EF 2005, in virtù dell'accordo CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 18/12/2007;
- previa procedura concorsuale di cui verbale n.: 9 del 06/11/2008 accluso alla propria determina n.: 121 del 06/11/2008, è stata affidata all'impresa "**SIRET S.n.c. di C. & A. BATTIPAGLIA**" da 84098 Pontecagnano, Via Irno 1, partita IVA n.: 03045860651, con contratto rep. n.: 6 del 04/06/2009 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 16/06/2009 al n.: 286 serie 1^, per l'importo contrattuale di € **51.328,66** (cinquantunomilatrecentoventotto/66), al netto cioè del ribasso offerto del 36,524% pari ad € 28.671,34 sull'importo soggetto a ribasso;
- dell'opera medesima:
 - a) Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza è l'Ing. Carlo DEL VERME, da Torchiara;
- i lavori hanno avuto il seguente andamento:
 - sono stati consegnati in data 12/06/2009 e, tenuto conto del termine contrattuale di giorni 90, sarebbero dovuti terminare in data 10/09/2009;
 - sono stati sospesi in data xx per definizione problematica di variante;
- in corso d'opera:
 - con propria determina n.: 64 del 07/07/2009, è stata rilasciata l'autorizzazione al subappalto, in favore dell'impresa "**RADANO IMPIANTI di RADANO Emanuele**" da 84078 Stella Cilento, Via Cavour, partita IVA n.: 04696050659, iscritta alla CCIAA di Salerno al REA n.: 386517 dal 06/04/2009, per lavorazioni attinenti la categoria OG10, per l'importo contenuto nel tetto del 30% della categoria prevalente, ossia di € **15.398,59** (quindicimilatrecentonovantotto/59) oltre IVA;
 - è stata predisposta dal Direttore dei Lavori, per ragioni e motivazioni ivi addotte, connesse all'asestamento di alcune quantità di natura illuminotecnica, perizia di variante, pervenuta in data 16/02/2010 prot. n.: 405 che la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n.: 28 del 18/03/2010, i cui punti salienti sono:
 - l'importo dei lavori in variante è stato portato ad € 53.867,70, al netto del ribasso del 36,524%, con un incremento rispetto a quello contrattuale di € 2.539,04, pari al 4,95%;
 - per l'effetto, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori è restato invariato;
 - sono state impartite direttive per l'utilizzo delle economie, finalizzate ad una migliore funzionalità e fruibilità dell'opera per cui è provvedimento;
- è stata predisposta e presentata, in data 04/03/2010 prot. n.: 576, da parte della Direzione Lavori, la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 1° SAL ed a tutto il 02/03/2010, dal cui rispettivo 1° certificato di pagamento emesso dallo scrivente in data odierna a termini dell'art. 169 del DPR 21/12/1999, n.: 554, si evince un credito netto, in favore dell'impresa esecutrice, di € 32.558,36 più IVA del 10% pari ad € 6.511,67, per un totale di € 39.070,03 (trentanovemilasettanta/03);
- con i lavori, vanno definiti anche, se non già fatto, i rapporti relativi ad altre categorie, come oneri tecnici, lavorazioni in economia, forniture e/o quant'altro, comunque poste in essere su conformi Direttive della Stazione Appaltante;

CIO' posto;

CONSIDERATO che l'impresa esecutrice ha sottoscritto la contabilità dei lavori in argomento ed i registri contabili senza riserva alcuna e risulta essere in possesso della regolarità contributiva;

RITENUTO procedere nella rispettiva liquidazione, in quanto trattasi di lavori e prestazioni effettuati, oltre che in conformità agli atti presupposti, nei tempi e modi prestabiliti;

VISTI:

- gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati;
- la regolarità della documentazione prodotta;
- il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", nonché il DPR 21/12/1999, n.: 554 e più in generale la normativa vigente in materia;

IN virtù dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi:

DETERMINA

- 1) **LA PREMESSA** e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **LIQUIDARE:**
 - a) in favore dell'impresa esecutrice dei lavori in argomento, "**SIRET S.n.c. di C. & A. BATTIPAGLIA**" da 84098 Pontecagnano, Via Irno 1, partita IVA n.: 03045860651, la somma di € 32.558,36 più IVA del 10% pari ad € 6.511,67, per un totale di € 39.070,03 (trentanovemilasettanta/03), a tacitazione ed a saldo del 1° certificato di pagamento lavori e della rispettiva fattura n.: 13 del 03/03/2010;
 - b) in favore dell'impresa "**RADANO IMPIANTI di RADANO Emanuele**" da 84078 Stella Cilento, Via Cavour, partita IVA n.: 04696050659", la somma di € 10.000,00 più IVA del 10% pari ad € 1.000,00, per un totale di € 11.000,00 (undicimila/00), a tacitazione ed a saldo della fattura n.: 13 del 10/03/2010, nonché di ogni rapporto di dare e avere relativamente ai lavori in economia effettuati per conto di questo Ente;
 - c) in favore dell'impresa "**SANTANGELO Giuseppe**" da 84040 Campora, Via Provinciale 4, partita IVA n.: 02939070658, la somma di € 2.083,33 più IVA del 20% pari ad € 416,67, per un totale di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), a tacitazione ed a saldo della fattura n.: 6 del 25/02/2010, nonché di ogni rapporto di dare e avere relativamente ai lavori in economia effettuati per conto di questo Ente,per un totale (a+b+c) di onnicomprensivi di € **52.070,03** (cinquantaduemilasettanta/03), con emissione dei titoli di spesa, ad avvenuta erogazione dei fondi da parte della CDP S.p.A. in conto mutuo innanzi richiamato, secondo le rispettive canalizzate di pagamento ivi riportate;
- 3) **IMPUTARE** la somma liquidata, di al precedente punto 2, all'intervento intervento n.: 2.08.02.01, capitolo: n.: 1 del bilancio comunale;
- 4) **DARE ATTO** che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi contenuti negli atti programmatori dell'Ente;
- 5) **TRASMETTERE** la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto ai sensi di legge.-

Il Responsabile dell'U.T.C.
del servizio e del procedimento
(Geom. Stefano Trotta)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi.-

Stio, 29/03/2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr Mario D'AMBROSI)

Mario D'Ambrosi

Publicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 30/3/2010 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.-

Stio,

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale

Il Vice Segretario
(Antonio Spolito)

Antonio Spolito