



# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n. 226 del 25/11/2010

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **121** DEL **17/11/2010**

**OGGETTO:**

LAVORI DI "SISTEMAZIONE VIABILITA' E ARREDO URBANO" -  
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI  
PAGAMENTO. -

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'opera in oggetto per la quale è provvedimento:

- è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2008/2010 - elenco annuale 2008, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.: 91 del 11/10/2007;
- è stata progettata dall'Ing. Piero TROTTA, Via Tempa, 84075 Stio, a tanto incaricato con determina UTC n.: 65 del 18/07/2008, essendo l'Ufficio scrivente impossibilitato a provvedervi direttamente per ragioni oggettive, dovute a carenza di organico;
- è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 113 del 21/10/2008 nell'importo di € **115.000,00** (centoquindicimila/00) di cui € 90.479,68 per lavori a corpo a base di gara;
- è stata accreditata:
  - al sistema Codice Unico Progetto con il n.: H72B08000010002;
  - al sistema SIMOG-CIG con il n.: 0255315499;

- è finanziata, per effetto degli atti amministrativi in essere, con prestito della CDP S.p.A., n.: 4518097 di € 115.000,00 (centoquindicimila/00), giusto contratto di prestito del 16/12/2008, con ammortamento a carico del bilancio comunale, a valere sui fondi di cui alle LLRR 51/1978, 49/1982, 38/1984 e 8/2004, in capo al finanziamento anno 2007, destinatovi dalla Giunta Comunale con deliberazione n.: 30 del 30/03/2008, in virtù dell'accordo CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 18/12/2007;
- previa procedura concorsuale di cui verbale n.: 12 del 12/11/2009 accluso alla propria determina n.: 120 del 12/11/2009, è stata affidata all'impresa "**EDILIZIA TROTTA di Giovanni Trotta & C. S.a.s.**" da 84075 Stio, Via Europa 16, partita IVA n.: 02700880657, con contratto rep. n.: 1 del 04/02/2010 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 09/02/2010 al n.: 54 serie 1<sup>^</sup>, per l'importo netto di aggiudicazione di € **86.549,96** (ottantaseimilacinquecentoquarantanove/96), al netto cioè del ribasso offerto del 4,50% pari ad € 3.929,72 sull'importo soggetto a ribasso;
- dell'opera medesima:
  - a) DL e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è l'Ing. Piero TROTTA da Stio, a tanto incaricato con determina UTC n.: 65 del 18/07/2008, essendo l'Ufficio scrivente impossibilitato a provvedervi direttamente per ragioni oggettive, dovute a carenza di organico;
- i lavori hanno avuto il seguente andamento:
  - sono stati consegnati in data 08/04/2010 e, tenuto conto del termine contrattuale di giorni 119, sarebbero dovuti terminare in data 05/08/2010;
  - sono alla data odierna in corso di esecuzione;
- in corso d'opera, è stata predisposta dal Direttore dei Lavori, per ragioni e motivazioni ivi addotte, connesse da un lato a conformare la situazione progettuale alla reale situazione dei luoghi e dall'altro al recepimento di alcune Direttive in tal senso emanate dall'Amministrazione che, di fatto, intervenendo solo sul corso di Via Rimembranza, quale corso principale del centro abitato di Stio - SR 488, cambiano gli interventi progettuali nella forma e nelle dimensioni, perizia di variante, qui pervenuta in data 23/07/2010 prot. n.: 2003, che la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n.: 81 del 05/08/2010, i cui punti salienti sono:
  - l'importo dei lavori in variante è stato portato ad € 90.801,90, al netto del ribasso del 4,50%, con un incremento rispetto a quello contrattuale di € 4.251,94, pari al 4,68%;
  - per l'effetto, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori è stato prorogato di giorni 60;
  - sono state impartite direttive per l'utilizzo delle economie, finalizzate ad una migliore funzionalità e fruibilità dell'opera per cui è provvedimento;
  - l'intervento viene limitato al solo corso di Via Rimembranza, per il costo complessivo:
    - a) di € 115.000,00 pari al finanziamento di cui si dispone, con l'intervento sul lato sinistro realizzato fino all'inizio di piazza Mercato;
    - b) di € 139.033,09, con un supero quindi di € 24.033,09, in ipotesi di intervento sullo stesso lato fino alla statua di Padre Pio;
  - gli altri interventi previsti in progetto ed eliminati in variante, presuppongono un fabbisogno economico ulteriore di € 66.000,00;
- è stata predisposta e presentata, in data 23/07/2010 prot. n.: 2003, da parte della Direzione Lavori, la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 1° SAL ed a tutto il 29/07/2010, dal cui rispettivo 1° certificato di pagamento emesso dallo scrivente in data odierna a termini dell'art. 169 del DPR 21/12/1999, n.: 554, si evince un credito netto, in favore dell'impresa esecutrice, di € 81.880,00 più IVA del 10% pari ad € 8.188,00, per un totale di € 90.068,00 (novantamilasessantotto/00);
- con i lavori, vanno definiti anche, se non già fatto, i rapporti relativi ad altre categorie, come oneri tecnici, lavorazioni in economia, forniture e/o quant'altro, comunque poste in essere su conformi Direttive della Stazione Appaltante;

CIO' posto;

CONSIDERATO che l'impresa esecutrice:

- ha sottoscritto la contabilità finale, con i registri contabili ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, senza riserva o eccezione alcuna;
- è risultata essere in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, vedasi DURC, CIP n.: 20100832217269, prot. n.: 12236670 del 29/10/2010, emesso dallo Sportello Unico Previdenziale di Salerno in data 16/11/2010;
- non risulta che abbia fatto cessione dei suoi crediti;

RITENUTO procedere nella rispettiva liquidazione, in quanto trattasi di lavori e prestazioni effettuati, oltre che in conformità agli atti presupposti, nei tempi e modi prestabiliti;

VISTI:

- gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati;
- la regolarità della documentazione prodotta;
- il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", nonché il DPR 21/12/1999, n.: 554 e più in generale la normativa vigente in materia;

IN virtù dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi:

#### DETERMINA

- 1) **LA PREMessa** e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **LIQUIDARE** in favore dell'impresa esecutrice dei lavori in argomento, "**EDILIZIA TROTTA di Giovanni Trotta & C. S.a.s.**" da 84075 Stio, Via Europa 16, partita IVA n.: 02700880657, la somma di € 81.880,00 più IVA del 10% pari ad € 8.188,00, per un totale di € 90.068,00 (novantamilasessantotto/00), a tacitazione ed a saldo del 1° certificato di pagamento lavori e della rispettiva fattura n.: 2 del 17/11/2010, con emissione del titolo di spesa, ad avvenuta erogazione dei fondi da parte della CDP S.p.A. in conto mutuo innanzi richiamato, secondo la rispettiva canalizzata di pagamento ivi riportata;
- 3) **IMPUTARE** la somma liquidata, di al precedente punto 2, all'intervento intervento n.: 2.08.01.01, capitolo: n.: 23 del bilancio comunale;
- 4) **DARE ATTO** che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi contenuti negli atti programmatori dell'Ente;
- 5) **TRASMETTERE** la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto ai sensi di legge.-

  
Il Responsabile dell'U.T.C.  
del servizio e del procedimento  
(Geom. Stefano Trotta)

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTO**, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi di legge.-

Stio, 24/11/2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dr Mario D'AMBROSI)

*Mario D'Ambrosi*