

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	2	2	03/03/2014	04/03/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	3	3	04/03/2014	06/03/2014
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	5	06/03/2014	10/03/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	10/03/2014	10/03/2014
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	11/03/2014	11/03/2014
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	12/03/2014	12/03/2014
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	13/03/2014	14/03/2014
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	17/03/2014	17/03/2014
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	18/03/2014	18/03/2014
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici	1	E	3	3	19/03/2014	21/03/2014
Scavo a sezione ristretta	1	E	5	5	24/03/2014	28/03/2014
Pulizia e riprofilatura di pendio	1	E	4	4	31/03/2014	03/04/2014
Riprofilatura del terreno	1	E	2	4	04/04/2014	07/04/2014
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	4	4	08/04/2014	11/04/2014
Tracciamento dell'asse di scavo	1	E	3	3	14/04/2014	16/04/2014
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	3	6	17/04/2014	22/04/2014
Scavo a sezione obbligata	1	E	3	6	23/04/2014	28/04/2014
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	E	3	4	29/04/2014	02/05/2014
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	E	14	18	05/05/2014	22/05/2014
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	E	5	7	10/06/2014	16/06/2014
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	11	18	23/05/2014	09/06/2014
Rinterro di scavo	1	E	2	2	17/06/2014	18/06/2014
Formazione di fondazione stradale	1	E	3	5	19/06/2014	23/06/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	4	4	24/06/2014	27/06/2014
Posa in opera di griglie metalliche	1	E	5	7	27/06/2014	03/07/2014
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	04/07/2014	04/07/2014

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro