



**COMUNE di STIO**  
 PROVINCIA DI SALERNO



**PROGETTO ESECUTIVO**

**REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE  
 IN LOC. CASIMANDRONI**

Data: Novembre 2013

Prot. n°:

3097  
 12 NOV. 2013

Committente: Amministrazione Comunale di Stio

Progetto:

U.T.C.  
 geom. Stefano Trotta



Consulenti alla progettazione:

ing. Pasquale Trotta



geol. Luca De Feo



geom. Pasquale Greco



Visto del Responsabile del procedimento:

Tavola:

Cronoprogramma dei lavori

Disegno n°:

14

Scala:

Documenti di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Stio

Diritti tutelati a termine di legge

**Comune di Stio**  
Provincia di Salerno

# Cronoprogramma dei lavori

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN LOC. CASIMANDRONI

**COMMITTENTE:** Comune di STIO

**CANTIERE:** loc. Casimandroni, Stio (Salerno)

Stio, 12/11/2013

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

(geometra Trotta Stefano)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

(Responsabile unico del procedimento Trotta Stefano)

**geometra Trotta Stefano**  
Via Trieste e Trento  
84075 Stio (Salerno)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere	1	E	4	4	07/04/2014	10/04/2014
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	3	5	10/04/2014	14/04/2014
Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari	1	E	3	3	14/04/2014	16/04/2014
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere	1	E	3	3	14/04/2014	16/04/2014
Realizzazione dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	3	3	14/04/2014	16/04/2014
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere	1	E	3	3	14/04/2014	16/04/2014
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere	1	E	3	6	17/04/2014	22/04/2014
Realizzazione dell'impianto igienico-sanitario del cantiere	1	E	3	6	17/04/2014	22/04/2014
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	02/10/2014	03/10/2014
Scavo di sbancamento	1	E	7	13	23/04/2014	05/05/2014
Scavo a sezione obbligata	1	E	6	8	07/05/2014	14/05/2014
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.	1	E	6	8	15/05/2014	22/05/2014
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.	1	E	6	8	23/05/2014	30/05/2014
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	1	E	9	11	03/06/2014	13/06/2014
Posa di speco fognario prefabbricato	1	E	4	4	16/06/2014	19/06/2014
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	5	5	23/06/2014	27/06/2014
Formazione di massetto per esterni	1	E	15	19	30/06/2014	18/07/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	5	5	21/07/2014	25/07/2014
Montaggio di strutture verticali in acciaio	1	E	7	9	28/07/2014	05/08/2014
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	1	E	3	3	06/08/2014	08/08/2014
Montaggio di copertura in lamiera grecata	1	E	7	10	11/08/2014	20/08/2014
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	2	2	21/08/2014	22/08/2014
Posa di recinzioni e cancellate	1	E	10	12	25/08/2014	05/09/2014
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	7	9	08/09/2014	16/09/2014
Messa a dimora di piante	1	E	5	7	17/09/2014	23/09/2014
Posa di segnali stradali	1	E	3	5	25/09/2014	29/09/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	2	01/10/2014	02/10/2014

8i fUJ'hcUY]b [ ]cfb]bUf fU] VbgYWhj ]. % \$ [ ]cfb]

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = Zona unica

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Marzo 2014		Aprile 2014			Maggio 2014			Giugno 2014			Luglio 2014			Agosto 2014				Settembre 2014				Ottobre					
		31/03	07/04	14/04	21/04	28/04	05/05	12/05	19/05	26/05	02/06	09/06	16/06	23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	
81 F5H5 HCH5 @ 'B'; -CFB-'B5H F5 @7CBG971 HJ=	180 g	▶																											
Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere	4 g	Z1																											
Realizzazione della viabilità del cantiere	3 g	Z1																											
Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari	3 g		Z1																										
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere	3 g		Z1																										
Realizzazione dell'impianto di protezione da scariche a	3 g		Z1																										
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere	3 g		Z1																										
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere	3 g		Z1																										
Realizzazione dell'impianto igienico-sanitario del cantie	3 g		Z1																										
Smobilizzo del cantiere	2 g																											Z1	
Scavo di sbancamento	7 g			Z1																									
Scavo a sezione obbligata	6 g					Z1																							
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in	6 g						Z1																						
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.	6 g							Z1																					
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	9 g								Z1																				
Posa di speco fognario prefabbricato	4 g									Z1																			
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	5 g										Z1																		
Formazione di massetto per esterni	15 g											Z1																	
Formazione di manto di usura e collegamento	5 g														Z1														
Montaggio di strutture verticali in acciaio	7 g															Z1													
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	3 g																Z1												
Montaggio di copertura in lamiera grecata	7 g																	Z1											
Realizzazione di opere di lattoneria	2 g																			Z1									
Posa di recinzioni e cancellate	10 g																				Z1								
Posa di pali per pubblica illuminazione	7 g																					Z1							
Messa a dimora di piante	5 g																						Z1						
Posa di segnali stradali	3 g																							Z1					
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2 g																									Z1			
<b>LEGENDA Zona:</b>																													
Z1 = Asta 1 sez (1-11)																													