




COMUNE di STIO

PROVINCIA DI SALERNO



PSR CAMPANIA A 2007-2013
Misura 125



PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale
"Oliceto - Chiusa in Fratti"

Data: Aprile 2015

Prot. n°:

Committente:

Amministrazione Comunale di Stio

Progetto:

U.T.C.
geom. Stefano Trotta

Consulente alla progettazione:

ing. Pasquale Trotta

Responsabile del procedimento:

Tavola:

Cronoprogramma dei lavori

Disegno n°: Scala:

21

Documenti di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Stio

Diritti tutelati a termine di legge

Comune di Stio
Provincia di Salerno

7fcbcdfc[fUa a U`XY]`Uj cf]

OGGETTO: lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale "Oliceto - Chiusa in Fratti"
COMMITTENTE: Amministrazione comunale di STIO
CANTIERE: loc.Chiose, Stio (Salerno)

Stio, 23/04/2015

.....IL **H97B=7C**

([Yca " Trotta GhZUbc)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Installazione di cantiere temporaneo su strada	1	E	3	3	01/07/2015	03/07/2015
Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere	1	E	2	4	03/07/2015	06/07/2015
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	2	2	06/07/2015	07/07/2015
Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari	1	E	2	2	06/07/2015	07/07/2015
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere	1	E	2	2	06/07/2015	07/07/2015
Realizzazione dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	2	2	06/07/2015	07/07/2015
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	06/07/2015	07/07/2015
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere	1	E	2	2	06/07/2015	07/07/2015
Realizzazione dell'impianto igienico-sanitario del cantiere	1	E	3	3	07/07/2015	09/07/2015
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	15/10/2015	15/10/2015
INGEGNERIA NATRALISTICA						
Costruzione di palificata in legno	1	E	6	8	16/09/2015	23/09/2015
Costruzione di palizzata in legno	1	E	7	9	07/09/2015	15/09/2015
STRADE						
Scavo di sbancamento	1	E	6	8	10/07/2015	17/07/2015
Formazione di fondazione stradale	1	E	11	15	20/07/2015	03/08/2015
Formazione di rilevato stradale	1	E	4	4	04/08/2015	07/08/2015
Scavo a sezione obbligata	1	E	4	4	10/08/2015	13/08/2015
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	E	6	8	14/08/2015	21/08/2015
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	E	5	5	24/08/2015	28/08/2015
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	E	5	5	31/08/2015	04/09/2015
Montaggio di guard-rails	1	E	3	5	24/09/2015	28/09/2015
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	4	4	29/09/2015	02/10/2015
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	E	3	3	05/10/2015	07/10/2015
Posa di segnali stradali	1	E	3	5	08/10/2015	12/10/2015
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	2	13/10/2015	14/10/2015

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = Asta 1

2) = Asta 2- Asta 3

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa...

E <Nessuna impresa definita>

