




# COMUNE di STIO

PROVINCIA DI SALERNO



PSR CAMPANIA 2014 - 2020  
Misura 8.5.1



## PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE  
DELLA RETE SENTIERISTICA "S. PIETRO -  
DORTARE - VALLE DEI MULINI "

LOTTO 1

Data: Novembre 2017

Prot. n°:

*2964*  
*06 DIC 2017*

Committente:

Amministrazione Comunale di Stio

Progettisti:

U.T.C.

Visto del Responsabile del procedimento:

Tavola:

Cronoprogramma

Disegno n°:

22

Scala:

Documenti di proprietà dell'Amministrazione  
Comunale di Stio

Diritti tutelati a termine di legge




# COMUNE di STIO

PROVINCIA DI SALERNO



PSR CAMPANIA 2014 - 2020  
Misura 8.5.1



## PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE  
DELLA RETE SENTIERISTICA - "S. PIETRO"

Data: Novembre 2017

Prot. n°:

Committente:

Amministrazione Comunale di Stio

Progettisti:

U.T.C.



IL SINDACO  
(Natalino BARBATO)

Visto del Responsabile del procedimento:

Tavola:

Cronoprogramma

Disegno n°:

22

Scala:

Documenti di proprietà dell'Amministrazione  
Comunale di Stio

Diritti tutelati a termine di legge

**Comune di Stio**  
Provincia di SA

# Cronoprogramma dei lavori

**OGGETTO:** Progetto di ripristino e sistemazione della rete sentieristica - S. Pietro  
**COMMITTENTE:** Comune di Stio.  
**CANTIERE:** S. Pietro - Dortore - Valle dei Mulini, Stio (SA)

Stio, 29/11/2017

**IL TECNICO**

\_\_\_\_\_  
(Geometra Trotta Stefano)

*per presa visione*

**Geometra Trotta Stefano**  
via Trieste e Trento  
84075 Stio (SA)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	05/02/2018	07/02/2018
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	08/02/2018	09/02/2018
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	2	2	12/02/2018	13/02/2018
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici	1	E	23	31	14/02/2018	16/03/2018
Realizzazione di muretti in pietra a secco	1	E	20	29	19/03/2018	16/04/2018
	1	E	30	40	21/05/2018	29/06/2018
Sistemazione fondo sentiero	1	E	22	32	17/04/2018	18/05/2018
	1	E	32	44	02/07/2018	14/08/2018
Costruzione di palizzata in legno	1	E	14	20	16/08/2018	04/09/2018
Costruzione di grata in legno	1	E	13	17	05/09/2018	21/09/2018
Intreccio di verghe	1	E	11	15	24/09/2018	08/10/2018
Posa di fascine in solco	1	E	14	18	09/10/2018	26/10/2018
Messa a dimora di talee e piantine	1	E	14	19	29/10/2018	16/11/2018
Posa di segnaletica verticale	1	E	7	9	19/11/2018	27/11/2018
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	3	28/11/2018	30/11/2018

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

