




Comune di Stio

Provincia di Salerno



MISURA 8

-Tipologia 8.3.1-

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici



PROGETTO ESECUTIVO

Interventi di sistemazione idraulico - forestali e preventivi finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico in località Casimandroni - Amignosi nel Comune di Stio

Data: Dicembre 2021

Committente:

Comune di Stio

Il responsabile del procedimento

Geom. Stefano Trotta



Elaborato:

Cronoprogramma dei lavori

Tav. n°:

19



Comune di Stio

Provincia di Salerno



MISURA 8 -Tipologia 8.3.1-

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici



PROGETTO ESECUTIVO

Interventi di sistemazione idraulico - forestali e preventivi finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico in località Casimandroni - Amignosi nel Comune di Stio

Data: Dicembre 2021

Committente:

Comune di Stio

Il responsabile del procedimento

Geom.Stefano Trotta



Elaborato:

Cronoprogramma dei lavori

Tav. n°:

19

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

Nome attività	Durata	Gen 2022 - Mar 2022		Apr 2022 - Giu 2022			Lug 2022 - Set 2022			Ott 2022 - Dic 2022			Gen 2023 - Mar 2
		Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	7 g	▼▼											
Realizzazione della recinzione e degli acces	1 g	Z1											
Installazione di cantiere temporaneo su stra	2 g	Z1											
Installazione nel cantiere di presidi igienico-	2 g	Z1											
Realizzazione dell'impianto idrico del cantie	2 g	Z1											
Formazione di rilevato stradale	11 g	Z1											
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguit	17 g		Z1										
Scavo di solco trasversale al pendio eseguito a m	15 g			Z1									
Risezionamento del profilo del terreno	14 g				Z1								
Scavo a sezione obbligata	24 g					Z1							
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	27 g						Z1						
Rinterro di scavo eseguito a macchina	11 g							Z1					
Palificate, palizzate, grate, ecc.	78 g							▼					▼
Costruzione di palificata in legno	31 g							Z1					
Costruzione di palizzata in legno	27 g								Z1				
Intreccio di verghe	20 g									Z1			
Messa a dimora di talee e piantine	13 g										Z1		
Smobilizzo del cantiere	3 g											▼▼	
Pulizia generale dell'area di cantiere	3 g											Z1	
Smobilizzo del cantiere	1 g											Z1	
Giorni consecutivi	320 g												
LEGENDA Zona:													
Z1 = Asta 1 sez (1-11)													