

8/2



Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/990034 - fax n.: 990046
Codice fiscale n.: 84000530653 - partita IVA n.: 01747380655
E-mail: info@comune.stio.sa.it ufficiotecnico@comune.stio.sa.it

COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n.: 92 del 29/3/10

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.: **27** DEL **19/03/2010**

OGGETTO:

LAVORI DI "SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA BIAGIO TROTTA - FIERA 2° LOTTO" - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2006/2008 - elenco annuale 2006, di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n.: 49 del 30/11/2005 (piano 2005) e n.: 16 del 12/05/2006 (piano 2006);
- è stata progettata dal Geom. Luigi Trotta da Stio, a tanto incaricato con determina UTC n.: 52 del 29/05/2006, essendo l'Ufficio scrivente impossibilitato a provvedervi direttamente per ragioni oggettive, dovute a carenza di organico, coadiuvato dal Geologo Dr Luigi LILLO, anch'egli da Stio;
- è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 157 del 14/11/2006, rettificata con successivo atto giuntale n.: 63 del 219/06/2007, nell'importo complessivo di € 223.000,00 (duecentoventitremila/00) di cui € 149.088,56 per lavori a base di gara;

- è stata accreditata:
 - al sistema CUP con il n.: H34E06000020002;
 - al sistema SIMOG, CIG n.: 02270496C1;
- è finanziata, per effetto degli atti consiliari innanzi menzionati, con mutuo della CDP S.p.A. n.: 4501493, giusto contratto di prestito del 09/09/2008, di € 223.000,00 (duecentoventitremila/00), con ammortamento a carico del bilancio comunale con successivo rimborso regionale, giusto DD del Settore CTR n.: 1907 del 26/07/2007 e successivo DD di rettifica n.: 1391 del 29/10/2008, in virtù dell'accordo CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 18/12/2007;
- previa procedura concorsuale a mezzo cottimo fiduciario, vedasi verbale n.: 10 del 18/12/2008, accluso alla determina n.: 146 del 18/12/2008, i lavori in parola sono stati affidati all'impresa "TROTTA Giuseppe" da 84075 Stio, Via A. Diaz 1, partita IVA n.: 02622090658, con contratto rep. n.: 4 del 30/04/2009 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 18/05/2009 al n.: 240 serie 1[^], per l'importo di € 137.869,61 (centotrentasettemilaottocentosessantanove/61), al netto cioè del ribasso offerto del 8,30% pari ad € 12.125,36 sull'importo soggetto a ribasso;
- dell'opera medesima, DL e Coordinatore per la sicurezza é il Geom. Luigi Trotta, da Stio, già progettista;
- i lavori hanno avuto il seguente andamento:
 - sono stati consegnati in data 01/06/2009 e, tenuto conto del termine contrattuale di giorni 180, sarebbero dovranno terminare in data 28/11/2009;
 - sono stati sospesi, per problematiche varie tipo impianti ENEL ecc., in data 23/09/2009;
 - sono stati ripresi in data 31/10/2009;
 - sono attualmente in fase di esecuzione;
- il Direttore dei Lavori, per ragioni e motivazioni in atti addotte, qui pervenuti in data 24/02/2010 prot. n.: 482, ha predisposto perizia di variante ed assestamento, onde conformare tipologia ed entità dei lavori effettuati e/o ad effettuarsi, per conformare meglio l'intervento alla situazione reale, i cui punti salienti sono:
 - 1) individuazione della quantità di pali a monte ed a valle;
 - 2) opere di collegamento statico (travi e quant'altro), alla sommità dei pali medesimi;
 - 3) definizione delle varie tipologie (pannelli di rivestimento ecc.) ed assestamento consequenziale delle varie quantità, i cui punti salienti sono:
 - l'importo netto dei lavori in variante è stato portato ad € 144.460,68, al netto del ribasso del 8,30%, con un incremento rispetto a quello contrattuale di € 6.591,07, pari al 4,78%;
 - per l'effetto, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori è stato prorogato di 30 (trenta) giorni;
 - sono state impartite Direttive per l'utilizzo delle somme costituenti economie;

CIO' posto;

ATTESO che:

- per le motivazioni addotte e per la stessa variante ricorrono le condizioni di cui all'art. 132 - 1° comma - lettera "b" del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture" e di cui all'art. 134 - 8° comma del relativo Regolamento - DPR 21/12/1999, n.: 554 e che detta variante, già sottoscritta per accettazione incondizionata da parte dell'impresa esecutrice, pur essendo contenuta nell'importo contrattuale, e pur essendo riconducibile all'art. 25 - 3° comma - del decreto legislativo 163/2006, è da approvarsi a cura del responsabile del procedimento con successiva presa d'atto della Giunta Comunale, quale Organo che ha approvato il progetto principale, a termini dell'art. 134 - 9° comma - del Regolamento, anche in virtù delle Direttive che vorrà impartire in ordine all'eventuale utilizzo delle somme costituenti "economie";

VISTO dunque:

- o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il finanziamento;
- o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", nonché il DPR 21/12/1999, n.: 554 e più in generale la normativa vigente in materia;

IN virtù dell'art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi;

DETERMINA

- 1) **LA PREMESSA** e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **APPROVARE** la perizia di variante ed assestamento dei lavori in oggetto, ivi compreso il relativo atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, nel quadro economico esplicitato in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta;
- 3) **SOTTOPORRE** la presente alla Giunta Comunale, per le eventuali determinazioni di competenza, in particolare per quel che concerne le Direttive che vorrà impartire in ordine all'eventuale utilizzo delle somme costituenti "economie";
- 4) **TRASMETTERE** la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto ai sensi di legge.

Il Responsabile dell'U.T.C.
del servizio e del procedimento
(Geom. Stefano Trotta)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi di legge. - *in LEGGE.*
Stio, *23/03/10*

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr D'AMBROSI Mario)

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio il *24/3/10* e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.-
Stio,
Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale