



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 07

del 17/01/2012

OGGETTO: LAVORI DI "ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI ALLA FRAZIONE GORGA"
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno duemiladodici il giorno DICIASSETTE del mese di GENNAIO alle ore 13.00 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv. Pasquale CAROCCIA nella sua qualità di Sindaco pro-tempore.

Risultano			presenti assenti:	
1	Pasquale CAROCCIA	Sindaco	X	
2	Roberto D'AMBROSIO	Vice - Sindaco	X	
3	Antonio PRINZO	Assessore		X
4	Gabriella D'AMBROSIO	Assessore		X
5	Pasquale TROTTA	Assessore	X	
		TOTALE	3	2

Partecipa il Segretario Comunale AMENDOLA dr. Giovanni

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ,
2. il responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267: hanno espresso parere === (vedi all'interno)

LA GIUNTA COMUNALE

LETTA la suesposta proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, con acclusa la perizia di variante dei lavori di **"ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI ALLA FRAZIONE GORGA"** pervenuta in data 17/01/2012 prot. n.: 95, a firma del tecnico Direttore dei Lavori, predisposta per ragioni e motivazioni oggettive ivi riportate, i cui punti salienti possono così essere sintetizzati:

- o l'importo dei lavori in variante, di € 113.812,87 al netto del ribasso del 5,00%, resta invariato rispetto a quello contrattuale;
 - o parimenti, l'importo degli oneri tecnici resta invariato;
 - o viene variata l'aliquota IVA che passa dal 20% al 21%;
 - o l'importo per imprevisti, comprensivo di IVA, viene portato ad € 13.698,15;
 - o il tutto nell'invariato importo complessivo di € 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00);
- per le motivazioni addotte e per la stessa variante ricorrono le condizioni di cui all'art. 132 - 1° comma - lettera "b" del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture" e di cui all'art. 161 - 8° comma del relativo Regolamento - DPR 05/10/2010, n. 207 e che detta variante, già sottoscritta per accettazione incondizionata da parte dell'impresa esecutrice, pur essendo contenuta nell'importo contrattuale, e pur essendo riconducibile all'art. 25 - 3° comma - del decreto legislativo 163/2006, è da approvarsi a cura della Giunta Comunale, quale Organo che ha approvato il progetto principale, a termini dell'art. 161 - 9° comma - del Regolamento.

RITENUTA la stessa, regolarmente suffragata dai pareri degli Uffici preposti, resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, condivisibile nei contenuti e, dunque, meritevole di approvazione:

VISTO

- o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il finanziamento e l'utilizzo dei fondi;
- o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", nonché il DPR 05/10/2010, n. 207 e più in generale la normativa vigente in materia;

AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) **LA PREMESSA**, con gli atti in essa enunciati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **RECEPIRE** e fare propria la suesposta proposta dell'UTC e, per l'effetto,

- 3) **APPROVARE** la perizia di variante dei lavori di in parola, redatta dal tecnico Direttore dei Lavori, per ragioni e motivazioni oggettive, squisitamente tecniche ivi addotte, ivi compreso il relativo atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, nel quadro economico e dai punti salienti descritti nella premessa, ai sensi:
 - o dell'art. 132 - comma 1 - lettera "b" del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture",
 - o dell'art. 161 - 9° comma del relativo Regolamento DPR 05/10/2010 n. 207.
- 4) **RESTA FERMA** ogni altra condizione contrattuale e/o in essere;
- 5) **RIMETTERE** il relativo carteggio alla Regione Campania, per le eventuali valutazioni di competenza;
- 6) **ADEMPIERSI**, dunque, in via consequenziale;
- 7) **DICHIARARE**, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 -

***** fine deliberazione *****



Via Trieste e Trento, 14 - C.A.P. 84075 - tel. n. 0974/990034 - fax n. 0974/990046
Web: www.comune.stio.sa.it - E-mail: info@comune.stio.sa.it

COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Segue → n. 07

del 10/01/2012

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267.
Li 17/01/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Stefano TROTTA -



Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n. 0974/990034 - fax n. 990046
Codice fiscale n. 84000530653 - partita IVA n. 01747380655
E-mail: info@comune.stio.sa.it ufficiotecnico@comune.stio.sa.it

COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

LAVORI DI "ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI
CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI ALLA FRAZIONE GORGA".
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'opera in oggetto per la quale è provvedimento:

- è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012 - elenco annuale 2010, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 15/10/2009 e del Consiglio Comunale n. 4 del 03/05/2010, per effetto della deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29/06/2010;
- è da inquadrarsi nell'ambito del progetto generale dei lavori di "miglioramento delle caratteristiche di stabilità e sicurezza del centro urbano di Gorga" dell'importo complessivo di € 4.795.399,17, dal quale è stato estrapolato e nel quale trova allocazione;
- è stato progettato dal Genio Civile di Salerno, a tanto autorizzato dalla Regione Campania, AGC 15 LL PP - Settore CTR con provvedimento n. 0414381 del 12/05/2010, per l'importo richiesto di € **155.000,00** (centocinquantacinquemila/00) di cui € 119.609,19 per lavori, scaturito dal verbale di somma urgenza "Genio Civile/Comune di Stio" del 10/05/2010 che faceva seguito al sopralluogo congiunto effettuato sul posto in data 17/03/2010;

- è stato approvato
 - dalla Regione Campania AGC 15 LL.PP. - Settore CTR, con DD del medesimo Settore n. 57 del 08/06/2010, che ha anche disposto per il relativo finanziamento, vedasi anche il successivo DD n. 1496 del 22/09/2010 circa l'imputazione della somma finanziata sulla U.P.B. 1.1.6., cap. 2126 (stato della spesa) del Bilancio Gestionale dell'E.F. in esecuzione della DGR n. 92 del 09/02/2010 e DRG n. 501 del 11/06/2010,
 - dal Comune di Stio, con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29/06/2010 nell'importo di € **155.000,00** (centocinquantacinquemila/00) di cui € 119.609,19 per lavori a misura a base di gara,
- con riferimento all'art. 3 comma 8 della legge 13/08/2010 n. 136, in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari", le funzioni che concorrono nella realizzazione dell'opera, sono state associate ai rispettivi CIG, in conformità alla determina AVLP n. 8 del 18/11/2010, come riportato nello specchio che segue:

ACCREDITAMENTO OPERA		
CUP	SIMOG-CIG	
	(CON RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COMMA 8 DELLA LEGGE 13/08/2010 N. 136 IN MATERIA DI "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" LE FUNZIONI CHE CONCORRONO NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA, SONO STATE ASSOCIATE AI RISPETTIVI CIG, IN CONFORMITÀ ALLA DETERMINA AVLP N. 8 DEL 18/11/2010, COME DI SEGUITO RIPORTATO)	
H79H10000110002	LAVORI	0538790F8E
	PROGETTAZIONE	
	STUDIO GEOLOGICO	
	SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	
	SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	
	DIREZIONE LAVORI	
	COLLAUDO	
	AGGIORNAMENTO CATASTALE	

- come evincesi dal carteggio tecnico amministrativo rimesso a questo Ente dal Genio Civile di Salerno con nota n. 0497331 del 09/06/2010 qui pervenuto in data 16/06/2010 prot. n. 1599, al prosieguo, connesso alla realizzazione dell'intervento, dovrà far fronte il Comune di Stio, d'intesa con lo stesso Genio Civile, in attuazione del provvedimento regionale n. 0414381 del 12/05/2010, dunque
 - la direzione lavori viene assunta dallo scrivente, già responsabile UTC e RUP dell'opera, già progettista, con l'Alta sorveglianza del Genio Civile.
- le condizioni (almeno quelle iniziali) di appalto dell'opera (in particolare le modalità di pagamento) hanno fatto sì che sul mercato si sia incontrata qualche difficoltà in ordine all'affidamento, tanto che solo alla fine del terzo tentativo è stato possibile concretizzare l'affidamento all'impresa "**TROTTA Giuseppe**" da 84075 Stio, Via A. Diaz 1, partita IVA n. 02622090658, con contratto rep. n. 7 del 16/11/2011 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 16/11/2011 al n. 540 serie 1^, per l'importo di € **113.812,87** (centotredicimilaottocentododici/87), al netto cioè del ribasso offerto del 5,00% pari ad € 5.796,32 sull'importo soggetto a ribasso;
- con riferimento alla tempistica si ha
 - sono stati consegnati in data 28/11/2011 per cui, tenuto conto del termine contrattuale di giorni 30, l'ultimazione dei lavori sarebbe dovuta avvenire entro il termine di giorni 250 (duecentocinquanta), a decorrere dalla consegna, dunque entro il 10/01/2012,
 - sono stati sospesi in data 28/11/2011 per avversità atmosferiche e redazione perizia di variante,
 - sospensione che permane alla data odierna,

VISTO dunque:

- o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il finanziamento,
- o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", nonché il DPR 05/10/2010, n. 207 e più in generale la normativa vigente in materia;

IN virtù dell'art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, nonché della deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi;


PROPONE

che la Giunta Comunale recepisca e faccia propria la presente proposta fin qui esplicitata e, in via consequenziale:

- 1) approvi la perizia di variante dei lavori in oggetto, ivi compreso il relativo atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, nel quadro economico esplicitato in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritto,
- 2) dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, ai fini del celere adempersi in via consequenziale. -

Tanto, fermo restando ogni altra condizione contrattuale in essere e salvo diversa determinazione della Regione Campania, alla quale la presente va rimessa in uno agli elaborati tecnici costituenti la perizia di variante, nonché ogni eventuale e/o diversa ipotesi. -

Stia, 17/01/2012. -


Il Responsabile dell'U.T.C.
del servizio e del procedimento
(Geom. Stefano Trotta)



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Segue → n. 07

del 17/01/2012

Letto, approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

- avv. Pasquale CAROCCIA



IL SEGRETARIO COMUNALE

- AMENDOLA dr. Giovanni -

PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. 65

addi 9 - FEB 2011

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Li 9 - FEB 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

AMENDOLA dr. Giovanni -

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata all'esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei consiglieri comunali, ai sensi dell'art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

AMENDOLA dr. Giovanni

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 9 - FEB 2011 al 24 FEB 2011 come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.

2. E' divenuta esecutiva il giorno 17 GEN 2011

perche senza seguito di reclami;

perche dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);

Li 9 - FEB 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

AMENDOLA dr. Giovanni